



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2024

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)	
2024	01	CE 01-2024	022/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO POVOADO IRAQUE	GD CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-01			658.952,70			520.385,37		21/03/2024	14/05/2024	15/05/2024	21/03/2024	21/10/2024	ANDAMENTO	21,03%	21,03%
2024	01	CE 01-2024	022/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO POVOADO IRAQUE	GD CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-02			143.093,38			377.291,99		21/03/2024	13/06/2024	13/06/2024	21/03/2024	21/10/2024	ANDAMENTO	42,74%	42,74%
2024	01	CE 01-2024	022/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO POVOADO IRAQUE	GD CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-03			118.097,42			259.194,57		10/07/2024	18/07/2024	22/07/2024	21/03/2024	21/10/2024	ANDAMENTO	60,67%	60,67%
2024	01	CE 01-2024	022/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO POVOADO IRAQUE	GD CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-04			123.354,70			135.839,87		10/07/2024	22/08/2024	22/08/2024	21/03/2024	21/10/2024	ANDAMENTO	79,39%	79,39%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)	
2024	02	CE 02-2024	039/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-01			1.076.802,55			846.031,93		23/05/2024	18/07/2024	19/07/2024 22/07/2024	23/05/2024	23/03/2025	ANDAMENTO	21,43%	21,43%
2024	02	CE 02-2024	039/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-02			103.506,85			742.525,08		23/05/2024	02/08/2024	13/08/2024	23/05/2024	23/03/2025	ANDAMENTO	31,04%	31,04%
2024	02	CE 02-2024	039/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-03			170.927,72			571.597,36		23/05/2024	03/09/2024	04/09/2024	23/05/2024	23/03/2025	ANDAMENTO	46,92%	46,92%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2024

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

2024	03	CE 03-2024	037/2024	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DENOMINADA "ARENA GAMELEIRA" NO POVOADO GAMELEIRA	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO	240.813,29	163.012,08	77.801,21	23/05/2024	22/08/2024	22/08/2024	23/05/2024	23/09/2024	ANDAMENTO	67,69%	67,69%
------	----	------------	----------	--	--------------------------------	----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------	--------