



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2024

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)
2024	01	CE 01-2024	022/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO POVOADO IRAQUE	GD CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-01		658.952,70	138.567,33	520.385,37		21/03/2024	14/05/2024	15/05/2024	21/03/2024	21/10/2024	ANDAMENTO	21,03%	21,03%
2024	01	CE 01-2024	022/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO POVOADO IRAQUE	GD CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-02			143.093,38	377.291,99		21/03/2024	13/06/2024	13/06/2024	21/03/2024	21/10/2024	ANDAMENTO	42,74%	42,74%
2024	01	CE 01-2024	022/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO POVOADO IRAQUE	GD CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-03			118.097,42	259.194,57		10/07/2024	18/07/2024	22/07/2024	21/03/2024	21/10/2024	ANDAMENTO	60,67%	60,67%
2024	01	CE 01-2024	022/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO POVOADO IRAQUE	GD CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-04			123.354,70	135.839,87		10/07/2024	22/08/2024	22/08/2024	21/03/2024	21/10/2024	ANDAMENTO	79,39%	79,39%
2024	01	CE 01-2024	022/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO POVOADO IRAQUE	GD CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-05			135.839,87	0,00		10/07/2024	25/09/2024	25/09/2024	21/03/2024	21/10/2024	FINALIZADA	100,00%	100,00%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2024	02	CE 02-2024	039/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-01		1.076.802,55	230.770,62	846.031,93		23/05/2024	18/07/2024	19/07/2024 22/07/2024	23/05/2024	23/03/2025	ANDAMENTO	21,43%	21,43%	
2024	02	CE 02-2024	039/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-02			103.506,85	742.525,08		23/05/2024	02/08/2024	13/08/2024	23/05/2024	23/03/2025	ANDAMENTO	31,04%	31,04%	
2024	02	CE 02-2024	039/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-03			170.927,72	571.597,36		23/05/2024	03/09/2024	04/09/2024	23/05/2024	23/03/2025	ANDAMENTO	46,92%	46,92%	
2024	02	CE 02-2024	039/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-04			168.866,71	402.730,65		23/05/2024	24/09/2024	03/10/2024	23/05/2024	23/03/2025	ANDAMENTO	62,60%	62,60%	
2024	02	CE 02-2024	039/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-05			196.517,86	206.212,79		23/05/2024	25/10/2024	31/10/2024	23/05/2024	23/03/2025	ANDAMENTO	80,85%	80,85%	
2024	02	CE 02-2024	039/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-06			206.212,79	0,00		23/05/2024	25/11/2024	28/11/2024	23/05/2024	23/03/2025	FINALIZADA	100,00%	100,00%	
2024	02	CE 02-2024	039/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CAMPO DO BRITO	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	1º ADITIVO	BM-07		268.941,28	268.941,28			0,00	27/11/2024	12/12/2024	26/12/2024	27/11/2024	27/12/2024	FINALIZADA	100,00%	100,00%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2024

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO				
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)		
2024	03	CE 03-2024	037/2024	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DENOMINADA "ARENA GAMELEIRA" NO POVOADO GAMELEIRA	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO	BM-01			240.813,29			77.801,21			23/05/2024	22/08/2024	22/08/2024	23/05/2024	23/09/2024	ANDAMENTO	67,69%	67,69%
2024	03	CE 03-2024	037/2024	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DENOMINADA "ARENA GAMELEIRA" NO POVOADO GAMELEIRA	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO	BM-02						46.705,41		31.095,80	23/05/2024	03/10/2024	09/10/2024	23/05/2024	24/09/2024	ANDAMENTO	87,09%	87,09%
2024	03	CE 03-2024	037/2024	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DENOMINADA "ARENA GAMELEIRA" NO POVOADO GAMELEIRA	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO	BM-03						31.095,80		0,00	23/05/2024	13/11/2024	28/11/2024	23/05/2024	24/09/2024	FINALIZADA	100,00%	100,00%