



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071557-33	Nº SICONV 899570	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Campo do Brito	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de quadra de Areia	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Esportiva de Areia na Sede do Município de Campo do Br
----------------------------------	----------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	
1.	Construção de Quadras de Areia	248.706,83	% Período:	18,97%	17,70%	53,99%	9,34%									
1.1.	Equipe Dirigente	4.105,76	% Período:	18,97%	17,70%	53,99%	9,34%									
1.2.	Mobilização e Desmobilização	474,08	% Período:	50,00%			50,00%									
1.3.	Serviços do empreendimento	9.292,20	% Período:	52,61%	10,35%	31,58%	5,46%									
1.4.	Serviços Iniciais	718,79	% Período:	100,00%												
1.5.	Contenção	13.343,74	% Período:	100,00%												
1.6.	Infraestrutura	27.220,25	% Período:	100,00%												
1.7.	DRENAGEM	26.631,31	% Período:		100,00%											
1.8.	Pavimentação	10.124,26	% Período:		100,00%											
1.9.	Esquadria	143.454,62	% Período:			90,01%	9,99%									
1.10.	Elevação	1.259,92	% Período:		100,00%											
1.11.	Pintura	3.230,19	% Período:				100,00%									
1.12.	EQUIPAMENTOS	2.843,74	% Período:				100,00%									
1.13.	Instalação Elétrica	6.007,97	% Período:		71,99%		28,01%									
Total: R\$ 248.706,83				%:	18,97%	17,70%	53,99%	9,34%								
				Repasse:	45.298,37	42.266,97	128.896,64	22.288,02								
				Contrapartida:	1.889,12	1.762,70	5.375,51	929,50								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	47.187,49	44.029,67	134.272,16	23.217,51								
				%:	18,97%	36,68%	90,66%	100,00%								
				Repasse:	45.298,37	87.565,34	216.461,98	238.750,00								
				Contrapartida:	1.889,12	3.651,82	9.027,33	9.956,83								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	47.187,49	91.217,16	225.489,32	248.706,83								

Campo do Brito

Local

terça-feira, 11 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Vinicius Vieira Soares

CREA/CAU: 270931988-8

ART/RRT: