

Ágil Construções e Instalações Ltda
 RUA PADRE NESTOR SANPAIO, 140 LUZIA
 ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Ref : Novembro/2021 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	0,14	2.530,50										
02	RUA PROJETADA A - POV TAPERA DA SERRA	7,47	132.886,78										
03	ESTRADA VICINAL - POV TAPERA DA SERRA	14,09	250.676,83										
04	RUA PROJETADA B - POV TAPERA DA SERRA	4,25	75.615,36										
05	RUA PROJETADA C - POV TAPERA DA SERRA	8,84	157.265,55										
06	TRAVESSA C - POV TAPERA DA SERRA	2,02	35.943,47										
07	TRAVESSA 1 - POV IRAQUE	1,64	29.169,23										
08	ESTRADA VICINAL - POV IRAQUE	15,13	269.319,03			100,00	269.319,03						
09	RUA 01 - POV IRAQUE	3,43	61.064,23										
10	TRAVESSA 2 - POV IRAQUE	1,01	18.042,88										
11	RUA 02 - POV IRAQUE	2,23	39.680,68										
12	DRENAGEM POVOADO IRAQUE	21,89	389.568,60	50,00	194.784,26								
13	ESTRADA VICINAL - POV CANDEIAS	14,34	255.144,91					60,00	153.086,95	40,00	102.057,96		
14	TRAVESSA - POV CANDEIAS	0,64	11.352,90					100,00	11.352,90				
15	RUA PROJETADA - POV CANDEIAS	2,89	51.440,78					100,00	51.440,78				
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.779.701,73	10,94	194.784,26	15,13	269.319,03	12,13	215.880,63	5,74	102.057,96		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.779.701,73	67,00	1.192.444,11	82,13	1.461.763,14	94,26	1.677.643,77	100,00	1.779.701,73		